



# CITTÀ DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

## **DETERMINAZIONE del SERVIZIO** **AREA TECNICA** **N°1 del 27/01/2016**

**Oggetto:**

**Allestimento museografico del Castello di Adelaide di Susa. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione - Lotto edile.**

L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di gennaio nel proprio ufficio.

Determina N°1 del 27/01/2016

Oggetto : Allestimento museografico del Castello di Adelaide di Susa. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione - Lotto edile.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto che l'intervento di "Allestimento museografico del Castello della Contessa Adelaide" è stato individuato nell'ambito del programma operativo regionale 2007/2012: Asse III – Attività III. 1.1 Tutela dei beni ambientale e culturali per un investimento di €. 950.000,00 ed un contributo di €. 760.000,00;

Considerato che l'intervento è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche ed elenchi annuali 2012-2014 ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs 163/2006 adottato con delibera della Giunta Comunale n. 92 del 25 ottobre 2011;

Rilevato che il progetto esecutivo dei lavori, è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. 55 del 20 aprile 2014 con il seguente quadro economico:

A	Somme per opere, forniture e servizi		
	LOTTO 1 - Opere edili	€	241.253,66
	LOTTO 2 A - Allestimento museografico	€	146.272,00
	LOTTO 2 B - Allestimento grafico	€	142.828,00
	LOTTO 3 A - Allestimento multimediale hardware	€	139.588,80
	LOTTO 3 B - Allestimento multimediale software	€	59.487,50
		€	729.429,96
B	Oneri per la sicurezza		
	LOTTO 1 - Opere edili	€	4.693,69
	LOTTO 2 A - Allestimento museografico	€	2.194,08
	LOTTO 2 B - Allestimento grafico	€	1.428,28
	LOTTO 3 A - Allestimento multimediale hardware	€	1.599,59
	LOTTO 3 B - Allestimento multimediale software	€	652,36
		€	10.568,00
	SOMMANO A + B con arrotondamento	€	<b>740.000,00</b>
C	Somme a disposizione dell'amministrazione		
	I.V.A. 10% su A + B	€	74.000,00
	Spese tecniche per progettazione e c. sicurezza D.Lgs 81/08	€	84.320,00
	Spese tecniche per prevenzione incendi	€	6.000,00
	Inarcassa 4% su spese tecniche	€	3.612,80
	I.V.A. 22% su spese tecniche + Inarcassa	€	20.665,22
	Compenso incentivante art. 92 D.Lgs 163/2006 e fondo bonario	€	21.401,98
	Sommano Voci C con arrotondamento	€	<b>210.000,00</b>
	Totale	€	<b>950.000,00</b>

Rilevato che a seguito della gare di appalto, esperite per i cinque lotti di lavori, il quadro economico ricalcolato con i ribassi di aggiudicazione, risulta essere il seguente:

A	Somme per opere, forniture e servizi		
	LOTTO 1 - Opere edili	€	186.221,29
	LOTTO 2 A - Allestimento museografico	€	137.495,68
	LOTTO 2 B - Allestimento grafico	€	140.257,10

LOTTO 3 A - Allestimento multimediale hardware	€	133.726,07
LOTTO 3 B - Allestimento multimediale software	€	55.620,81
	€	653.320,95
<b>B</b> Oneri per la sicurezza		
LOTTO 1 - Opere edili	€	4.693,69
LOTTO 2 A - Allestimento museografico	€	2.194,08
LOTTO 2 B - Allestimento grafico	€	1.428,28
LOTTO 3 A - Allestimento multimediale hardware	€	1.599,59
LOTTO 3 B - Allestimento multimediale software	€	652,36
	€	10.568,00
	<b>SOMMANO A + B</b>	<b>€ 663.888,95</b>
<b>C</b> Somme a disposizione dell'amministrazione		
Economie su ribassi d'asta	€	76.111,05
I.V.A. 10% su A + B	€	66.388,90
Spese tecniche per progettazione e c. sicurezza D.Lgs 81/08	€	84.320,00
Spese tecniche per prevenzione incendi	€	6.000,00
Inarcassa 4% su spese tecniche	€	3.612,80
I.V.A. 22% su spese tecniche + Inarcassa	€	20.665,22
Compenso incentivante art. 92 D.Lgs 163/2006 e fondo bonario	€	21.401,98
Economie su I.V.A. e arrotondamento	€	7.611,10
	<b>Sommano Voci C con arrotondamento</b>	<b>€ 286.111,05</b>
	<b>Totale</b>	<b>€ 950.000,00</b>

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 30 giugno 2015 di approvazione del progetto dei lavori edili complementari ed in particolare il nuovo quadro economico che risulta essere:

<b>A</b> Somme per opere, forniture e servizi		
LOTTO 1 - Opere edili	€	186.221,29
<b>Opere edili - Lavori complementari</b>	€	<b>76.110,06</b>
LOTTO 2 A - Allestimento museografico	€	137.495,68
LOTTO 2 B - Allestimento grafico	€	140.257,10
LOTTO 3 A - Allestimento multimediale hardware	€	133.726,07
LOTTO 3 B - Allestimento multimediale software	€	55.620,81
	€	729.432,00
<b>B</b> Oneri per la sicurezza		
LOTTO 1 - Opere edili	€	4.693,69
LOTTO 2 A - Allestimento museografico	€	2.194,08
LOTTO 2 B - Allestimento grafico	€	1.428,28
LOTTO 3 A - Allestimento multimediale hardware	€	1.599,59
LOTTO 3 B - Allestimento multimediale software	€	652,36
	€	10.568,00
	<b>SOMMANO A + B</b>	<b>€ 740.000,00</b>
<b>C</b> Somme a disposizione dell'amministrazione		
I.V.A. 10% su A + B	€	74.000,00
Spese tecniche per progettazione e c. sicurezza D.Lgs 81/08	€	84.320,00
Spese tecniche per prevenzione incendi	€	6.000,00
Spese tecniche per lavori complementari	€	6.176,08
Inarcassa 4% su spese tecniche	€	3.859,84
I.V.A. 22% su spese tecniche + Inarcassa	€	22.078,30

Compenso incentivante art. 92 D.Lgs 163/2006 e fondo bonario	€	13.565,77
Sommano Voci C	€	<b>210.000,00</b>
Totale	€	<b>950.000,00</b>

Vista la determina n. 45 del 25 novembre 2016 di presa d'atto degli interventi predisposti dalla Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D. Lgs 163/2006;

Considerato che impegni di spesa per il lotto edile ammontano pertanto ad €. 186.221,29 per lavori principali più €. 76.110,06 per lavori complementari ed €. 4.693,69 per un totale di €. 267.025,04;

Visto che il sottoscritto tecnico è Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di detti lavori pubblici;

Considerato che i lavori sono stati svolti dalla ditta aggiudicataria Ottaviano Conservazione Restauro Opere d'arte s.r.l. con sede in Lungo Dora Firenze, 107 – Torino, con un ribasso del 22,811%;

Dato atto che i lavori sono stati realizzati in tempo utile ed esattamente dal 9 febbraio 2015 al 30 novembre 2015;

Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti dalla Direzione dei Lavori – Architetto Maria Pia Dal Bianco con studio in Torino – Via Buniva n. 9;

Preso atto che l'importo dello stato finale dei lavori ammonta a netti €. 267.025,04 per cui dedotti gli acconti pagati ammontanti ad €. 265.689,91 risulta un credito netto all'impresa di €. 1.335,13;

Visto il Capitolato Speciale d'Appalto;

Visto il vigente regolamento comunale sui contratti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

## **D E T E R M I N A**

- 1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare la contabilità finale redatta dalla Direzione Lavori per la realizzazione dei lavori di allestimento museografico del Castello Adelaide di Susa per un importo netto di

€. 267.025,04 a cui dedotti gli acconti pagati ammontanti ad €. 265.689,91 risulta un credito netto all'impresa di €. 1.335,13;

- 3) Di liquidare la somma di €. 1.335,13 più IVA al 10% pari a €. 133,52 per un totale complessivo di €. 1.468,65 nel seguente modo: al capitolo 7530/2/8 denominato “Allestimento museografico del Castello della Contessa Adelaide” €. 762,11 e al capitolo 7580/6/1 denominato “Incarico professionale per redazione progetto allestimento museo” €. 706,54 del redigendo bilancio di previsione 2016 conservato a residui - esigibilità 2015 - a favore della Ditta Ottaviano Conservazione Restauro Opere d'arte s.r.l. con sede in Lungo Dora Firenze, 107 – Torino;
- 4) Di dare atto che la presente determinazione non necessita della copertura finanziaria in quanto la spesa è stata precedentemente impegnata.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Firmato Digitalmente**

**VALERIO MENONE**